



XALQ DEPUTATLARI PAXTACHI TUMANI KENGASHINING QARORI

2022 - yil 14 - iyul

VI-66-132-7-102-K/22

Paxtachi tuman hokimligi

2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar yuzasidan tuman ishchi guruhining hisoboti to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprelda “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi “Mahalliy budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi KQ-213-IV-sonli qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentabrdagi “Ochiq budget” axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5250-sonli qarorining ijrosini ta’minlash maqsadida, “O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 24–moddasiga muvofiq, xalq deputatlari tuman Kengashining oltinchi chaqiriq, oltinchi sessiyasi

Q A R O R Q I L A D I:

1. 2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar va bajarilgan ishlar yuzasidan tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri U.Arnaqulovning hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlar 1-2-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.

3. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan ma'lumot 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan ma'lumot 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

5. 2022-yilda o'tkazilgan tashabbusli budjet jarayoni birinchi yarib yillik yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida ma'lumot 5-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

6. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari (V.Hakimov), tuman hokimligi moliya bo'limi (U.Arnaqulov) va tuman G'aznachilik bo'linmasi (J.Eshonqulov) bilan birgalikda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish vazifalarini amalga oshirish topshirilsin.

7. Tuman hokimligi Axborot xizmati (A.Husanov), "Paxtachi" gazetasi (S.Qurbonov)ga tuman ishchi guruhi hisobotidan keng jamoatchilikni xabardor etish tavsiya etilsin.

8. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (F.KenjayeV) va tuman hokimining birinchi o'rinbosari (V.Hakimov) zimmasiga yuklansin.

Kengash raisi



M.Xamdamov

Xalq deputatlari Paxtachi tuman
Kengashining
2022 yil 14 iyuldagi
VI-66-132-7-102-K/22-son qaroriga
1-ilova

**“Budjet jarayonining ochiqligini
ta’minlash maqsadida rasmiy
veb-saytlarda ma’lumotlarni
joylashtirish tartibi to’g’risida”gi
nizomga 16-ilova**

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo’yicha

MA’LUMOT

Paxtachi tumani

2022-yil iyul

1-jadval

T/r	Ko’rsatkich nomi	So’mma (ming so’m)
1.	Yil boshiga qoldiq	
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg’armasiga o’tkazilgan mablag’*	5 929 426,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g’olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo’naltirilgan mablag’lar**	5 929 426,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to’langan mablag’lar	4 600 600,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to’lab berilmagan qoldiq mablag’lar	1 150 000,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg’armasidagi qoldiq mablag’lar	178 826,0

Izoh:

* Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg’armasiga haqiqatda o’tkazilgan mablag’lar ustunining Jami ajratilgan mablag’lar qatoridagi mablag’lar aks ettiriladi.

Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining
2022 yil 14 iyuldagi
VI-66-132-7-102-K/22-son qaroriga
2-ilova

**“Budget jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida
rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi
to’g’risida”gi nizomga 16-ilova**

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo’yicha

MA’LUMOT

Paxtachi tumani

2022-yil iyul

2-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtiril-gan takliflar soni	ko’rsatkichlar		
			o’lchov birligi	miqdori	sariflangan mablag’lar
1.	Hududiy ichki yo’llar	4	Umumiy uzunligi	3388 metr	1 714 600,0
2.	Umumta’lim maktablarini ta’mirlesh va jixozlash				
3.	Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlesh va jixozlash	1	Soni	1 ta	
4.	Sog’liqni saqlash muassasalarini ta’mirlesh va jixozlash				
5.	Ko’cha chiroqlarini o’rnatish	1	Ko’cha chiroqlar soni	67 ta	498 200,0
6.	Maxalla fuqarolar yig’inlari binolarini ta’mirlesh	6	Soni	6 ta	1 495 800,0
7.	Elektir tarmog’i tizimini yaxshilash	1	Umumiy uzunligi	3450 metr	892 000,0

8.	Boshqa tadbirlar uchun				
Jami:		13	X	X	4 600 600,0

Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining
2022 yil 14 iyuldagi
VI-66-132-7-102-K/22-son qaroriga
3-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan

MA'LUMOT

Paxtachi tumani

2022-yil iyul

№/p	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolarning tashabbus jamg'armasiga xaqiqatda o'tkazilgan mablag'lar		Farqi	Izox
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak				
1	Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	3 907,4	3 903,1			3 907,4	3 903,1		
2.	Tuman budjetining qushimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	565,5	489,0			565,5	489,0		
2,1	Shu jumladan	Erkin qoldiq mablag'lari	1 972,0			1 972,0			
2,2		Daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi							
2,3		Davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar							
2,4		Elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan xuquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar							
2,5		Budjetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bushab qolgan mablag'lar							
2,5	Jami ajratiladigan mablag'lar	6 444,9	4 392,1	0,0	0,0	6 444,9	4 392,1	0,0	0,0

Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining
2022 yil 14 iyuldagi
VI-66-132-7-102-K/22-son qaroriga
4-ilova

Tashabbusli Budjetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotga 1-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Paxtachi tumani

2022-yil iyul

T/p	Jami to'plangan ovozlar soni	shundan onlayn ovozlar	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)					
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	3143	3143	Gulobod va Taraqqiyot mahalalarni ajratuvchi Sarapan ko'chasini asvaltlash	4017228601823070452041100003	900 000	856 141,4	856 141,4	775 700,0	80 441,4
2	2963	2963	Tadbirkor mahallasi Bahrin qishlog'iga kirish yo'li 1.5 kmli trotuar va tungi yoritish chiroqlari hamda ustunlari o'rnatish	401722860182307064200110001	500 000	498 200,0	498 200,0	498 200,0	
3	2514	2514	40 MTT joriy ta'mirlash	401722860182307091100251002	1 000 000				

4	2022	2022	Ziyovuddin shaharchasini Elektr energiya ta'minotini yaxshilash maqsadida Suvli podstantsiyasidan 10 kV li elektr uzatish tarmog'ini qurilishi	401722860182307064200110002	1 080 000	892 021,1	892 021,1	535 200,1	356 821,0
5	1526	1526	Naxripay mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	401722860182307011402259001	300 000	297 000,0	297 000,0	281 210,0	15 790,0
6	1058	1058	Nurafshon mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	401722860182307011402259003	300 000	299 900,0	299 900,0	289 900,0	10 000,0
7	979	979	Paxtachi tumani Ziyovuddin shaharchasi Istiqlol mahalasi Turon ko'chasini yo'lini asfalt qilish ta'mirlashga amaliy yordam bering	401722860182307045203110001	250 000	237 800,0	237 800,0	213 100,0	24 700,0
8	930	930	Bodoy mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	401722860182307011402259004	250 000	249 780,0	249 780,0	233 700,0	16 080,0
9	930	930	Urg'uch mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	401722860182307011402259005	150 000				
10	917	917	Paxtachi tumani Zarafshon mahalasi Mardlik 2-ko'chasi ichki yo'li hisoblangan 220 metr yo'lni asfalt qilish kerak. Ichki yo'l ahvoli aholiga noqulaylik keltirmoqda. Yozda chang, qishda loy bo'ladi.	401722860182307045204110005	200 000	190 265,8	185 365,8	185 365,8	4 900,0

11	822	822	Zarafshon mahalasidagi Bahor ko'chasini asvalt qilish	4017228601823070452041100005	500 000	498 200,0	498 200,0	498 200,0	
12	820	820	Keshtali mahalasiga yangi mahala binosini qurish va yangi 2 ta transformater qo'yish	401722860182307011402259006	370 000	368 000,0	368 000,0	195 400,0	172 600,0
13	802	802	Bo'ston mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	401722860182307011402259007	129 425	129 260,0	129 260,0	119 200,0	10 060,0
13	Жами:		X	X	5 929 425,0	4 516 568,3	4 511 668,3	3 825 175,9	691 392,4

Xalq deputatlari Paxtachi tuman Kengashining
2022 yil 14 iyuldagi
VI-66-132-7-102-K/22-son qaroriga
5-ilova

2022-yilda o'tkazilgan Tashabbusli budjet jarayoni birinchi yarib yillik yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

MA'LUMOT

(so'mda)

№	3-bosqich - "ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra "g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha		01.07.2022 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori
	takliflar nomi	to'plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyiha-smeta hujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
1	Gulobod va Taraqqiyot mahalalarni ajratuvchi Sarapan ko'chasini asvaltlash	3143	900 000 000	900 000 000	856 141 485	856 141 485	856 141 485	43 858 515,0	

2	Tadbirkor mahallasi Bahrin qishlog'iga kirish yo'li 1.5 kmli trotuar va tungi yoritish chiroqlari hamda ustunlari o'rnatish	2963	500 000 000	500 000 000	498 200 000	498 200 000	498 200 000		1 800 000,0
3	40 MTT joriy ta'mirlash	2514	1 000 000 000						
4	Ziyovuddin shaharchasini Elektr energiya ta'minotini yaxshilash maqsadida Suvli podstansiyasidan 10 kV li elektr uzatish tarmog'ini qurilishi	2022	1 080 000 000	1 080 000 000	892 021 965	892 021 965	892 021 965		187 978 035,0
5	Naxripay mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	979	250 000 000	250 000 000	237 800 000	237 800 000	237 800 000		12 200 000,0
6	Nurafshon mahlasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	917	200 000 000	200 000 000	190 266 000	190 266 000	190 266 000		9 734 000,0
7	Paxtachi tumani Ziyovuddin shaharchasi Istiqlol mahalasi Turon ko'chasini yo'lini asvalt qilish ta'mirlashga amaliy yordam bering	822	500 000 000	500 000 000	475 400 000	475 400 000	475 400 000		24 600 000,0

8	Bodoy mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	1526	300 000 000	300 000 000	297 000 000	297 000 000	297 000 000		3 000 000,0
9	Urg'uch mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	1058	300 000 000	300 000 000	299 900 000	299 900 000	299 900 000		100 000,0
10	Paxtachi tumani Zarafshon mahalasi Mardlik 2-ko'chasi ichki yo'li hisoblangan 220 metr yo'lni asfalt qilish kerak. Ichki yo'l ahvoli aholiga noqulaylik keltirmoqda. Yozda chang, qishda loy bo'ladi.	930	250 000 000	250 000 000	249 780 000	249 780 000	249 780 000		220 000,0
11	Zarafshon mahalasidagi Bahor ko'chasini asvalt qilish	930	150 000 000	150 000 000					
12	Keshtali mahalasiga yangi mahala binosini qurish va yangi 2 ta transformater qo'yish	820	370 000 000	370 000 000	368 000 000	368 000 000	368 000 000		2 000 000,0
13	Bo'ston mahalasiga yangi mahala binosini qurish va foydalanish	802	129 425 000	129 425 000	129 260 000	129 260 000	129 260 000		165 000,0
13	Jami:	X	5 929 425 000	4 929 425 000	4 493 769 450	4 493 769 450	4 493 769 450	0,0	285 655 550